

附表三

欣彰天然氣股份有限公司家庭、商業及服務業用戶管線定期檢查紀錄表

用戶類別：		上次檢查日期：		列印日期：	
用戶姓名		用戶編號		電話號碼	
裝置地址				供給壓力	
計量表		母表	廠牌	燈別	表號
		子表	廠牌	燈別	表號
		子表	廠牌	燈別	表號
		列印前期抄表度數		安檢抄見度數	
				附記 竣工日期： 掛表日期： 上次缺失項目：	
區分	檢查項目	檢查方法	檢查結果		用戶注意事項
專用表外管	管線位置	目視	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 不適合_____		一、缺點項目請參閱打✓處，事關貴用戶及公共安全，請速予處理改善，避免發生危險。 二、使用熱水器時需打開窗戶保持空氣流通，以確保瓦斯使用安全。 三、熱水器位置裝設不當，經複檢未改善者，將報請消防單位與主管機關備查。 四、檢查結果如左，設備上如有缺點，請另簽收改善通知單。 五、請貴用戶詳閱天然氣安全使用須知，確保公共安全。 六、本公司未有派員至府上推銷瓦斯防爆器材，敬請貴用戶注意明察。
	外觀	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 腐蝕(在_____) <input type="checkbox"/> 漏氣(在_____)		
計量表	表位	目視	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 被遮蔽 <input type="checkbox"/> 位置不適當 (<input type="checkbox"/> 屋內 <input type="checkbox"/> 裝潢內 <input type="checkbox"/> _____)		
	外觀	目視	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 應換表 (<input type="checkbox"/> 生鏽腐蝕 <input type="checkbox"/> 視窗損壞 <input type="checkbox"/> 計數器不清) <input type="checkbox"/> 封鉛缺損 <input type="checkbox"/> _____		
表內管	管線位置	目視	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 不合適_____		
	外觀	目視	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 腐蝕(在_____) <input type="checkbox"/> _____		
各項開關	表前	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> 需更換 <input type="checkbox"/> 位置不當 <input type="checkbox"/> _____		
	台爐前	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> 需更換 <input type="checkbox"/> 位置不當 <input type="checkbox"/> _____		
	熱水器前	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> 需更換 <input type="checkbox"/> 位置不當 <input type="checkbox"/> _____		
	其他	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> 需更換 <input type="checkbox"/> 位置不當 <input type="checkbox"/> _____		
安全距離	計量表與發熱物體	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 太接近發熱物體 (<30 cm)		
	表內管與發熱物體	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 太接近發熱物體 (<20 cm)		
	管線與電源線	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 太接近電源線 (<15 cm, 有絕緣被覆者不在此限)		
漏氣測試	氣密性	<input type="checkbox"/> 發泡劑 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 雷射偵測器 <input type="checkbox"/> 瓦斯檢測器 <input type="checkbox"/> 微電腦表	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 漏氣(位置在 <input type="checkbox"/> 表前閥 <input type="checkbox"/> 計量表 <input type="checkbox"/> 表內管線 <input type="checkbox"/> 台爐前閥 <input type="checkbox"/> 熱水器前閥 <input type="checkbox"/> _____) <input type="checkbox"/> 現場修復 <input type="checkbox"/> _____		
緊急遮斷裝置		<input type="checkbox"/> 無裝置 <input type="checkbox"/> 貴戶裝有自動遮斷設備，應請專業人員做定期保養檢查			
其他		<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 加裝鋁窗或隔柵有通風不良之虞_____ <input type="checkbox"/> 其他需改善項目(見改善建議通知單)			
檢查時間	年 月 日 : ~ :	檢查結果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格項目_____項		用戶簽章
複檢時間	年 月 日 : ~ :	複檢結果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格項目_____項		
檢查員		登錄員		主管	
複檢檢查員		登錄員		主管	